

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН 2025 ОНЫ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН КАЛЕНДАРЬЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

2025 оны 11 дүгээр сарын 27

Улаанбаа

Д/д	№	2025 онд хийж гүйцэтгэх ажил	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Дуусах хугацаа	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл	Хэрэгжилт	Хэрэгжээгүй шалтгаан	Хэрэгжилтийн хувь	Хайр
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ											
9	1	Жаргалант тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажил (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)	Ажлын гэрээ байгуулна	2025.06.29	НТХО	6,500.00	-	Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Жаргалант тосгоны Эрүүл мэндийн төвийн барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр 2025 онд нийт 6.5 тэрбум төгрөг төсөвлөгдсөн. Нийслэлийн Засаг даргын 2025 оны А/566 дугаар захирамжаар эрх шилжсэний дагуу Жаргалант тосгоны эрүүл мэндийн төвийн барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх тендерийг Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба зохион байгуулсан. Тендер шалгаруулалтаар уг барилгын ажлыг 6.3 тэрбум төгрөгөөр "Вайтфиникс" ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч гэрээ байгуулах эрх олгогдсон. Гэвч төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13.1.1. батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг жил бүрийн 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор бүрэн дуусгах; дэх заалтын дагуу тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон.	Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 13.1.1. (батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг жил бүрийн 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн дотор бүрэн дуусгах;) дэх заалтын дагуу тендер шалгаруулалтыг хүчингүй болгосон.	100	+
10	2	Эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/	БУА-ыг 20-40%-д хүргэнэ.	2025.09.28	НТХО	13,100.00	1,000.00	2025 оны 11 сарын байдлаар барилга угсралтын нийт ажлын явц 80%-тай байна. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн цогцолбор барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр 2022-2026 онд нийт 13.1 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн. Тус барилгын ажлыг гүйцэтгэхээр "Содон номин констракшн" ХХК шалгарч, гэрээ байгуулсан. Барилгын бетон цутгалт, дүүргэлтийн ажил, гадна ханын блокон дүүргэлтийн өрлөгийн ажил, дээврийн ажил, цонх суулгалтын ажил, гадна зам талбайн тохижилтын ажил, дотор өрөө тасалгааны тусгаарлах ханын өрлөгийн ажил 100% хийгдэж дууссан. Гадна дулаалга болон ханын фасадны ажил 90%-тай хийгдсэн байна. Мөн цахилгаан холбогдсон. Дулааны шугам сүлжээний холболтын ажил болон дотор заслын ажил хийгдэж байна. Дулаанд холбогдсоны дараа дотор заслын ажлыг үргэлжлүүлэх бөгөөд одоогоор хүйтний улирал эхэлсэнтэй холбоотойгоор халаалт, дулаанд холбогдоогүй байгаа шалтгаанаар дотор заслын ажил түр зогссон.	-	100	+

Д/д	№	2025 онд хийж гүйцэтгэх ажил	Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ	Дуусах хугацаа	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	Санхүүжилт	Санхүүжилтийн гүйцэтгэл	Хэрэгжилт	Хэрэгжээгүй шалтгаан	Хэрэгжилтийн хувь	Хай
11	3	Аддиктологийн төвийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/	БУА-ыг 2040%-д хүргэнэ.	2025.09.28	НТХО	39,852.20	7,446.00	2025 оны 11 сарын байдлаар барилга угсралтын нийт ажлын явц 90%-тай байна. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Аддиктологийн төвийн хуучин барилгыг нурааж, шинээр барих ажлыг 2022-2026 онд нийт 39.8 тэрбум төгрөгийг төсөвлөсөн. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд санхүүжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний жагсаалтын дагуу Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны А/170 дугаар захирамжаар Аддиктологийн эмнэлгийн барилгын ажлыг эхлүүлэх эрхийг Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт шилжүүлсэн. Уг тендерт "Бүрэн Одод" ХХК нь шалгарч, 2022 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдөр гэрээ байгуулан, хуучин барилгыг нурааж, буулгалтын ажил хийгдсэн. Барилгын бетон дүүргэлтийн ажил, гадна, дотор талын өрлөгийн ажил, гадна фасадны дулаалгын ажил, дээврийн ажил, гадна зам талбайн тохижилтын ажил, цонх суулгалтын ажил, дулааны шугам сүлжээ, цэвэр бохир усны хоолойн холболт угсралтын ажил 100% хийгдэж дууссан. Цахилгаан эрчим хүчээр бүрэн хангагдсан. Дотор талын заслын ажил үргэлжилж байна. Тус барилгыг 2026 оны 2 дугаар сард ашиглалтад бүрэн хүлээлгэж өгөхөөр ажиллаж байна.	-	100	т

Хэрэгжилтийг хянасан:

Газрын дарга

ЗНУХ-ийн дарга

ТХШҮДАХэлтсийн Ахлах мэргэжилтэн

ЗНУХ-ын мэргэжилтэн

Хэрэгжилт тайлагнасан:

Н.Наранбаатар

У.Бат-Очир

Д.Энхтүвшин

М.Хоролсүрэн

**НИЙСЛЭЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН ЖИЛИЙН 2025 ОНЫ
ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ АЖЛЫН КАЛЕНДАРЬЧИЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ
БИЕЛЭЛТИЙН НОТЛОХ БАРИМТ**

Улаанбаатар хот

Жагравант тосгоны зүүл нэмдийн төвийн барилга угсралтын ажла (Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг)		УУЛГА ХАРИУ	
ХАМНАЛЧИ:	Сонгинохайрхан дүүргийн Хуралдан өмч өмчлөгчид өмч		
ТЕНДЕР БАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ:	Ажлаа		
ТЕНДЕР БАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУЛААР:	10KAA/20230101627		
САНСУУГАЛТЫН ЭХ ҮҮСЭГ:	Орон нутгийн тасгийн хөрөнгө оруулалт		
ТӨСӨГТ ӨРТӨГ:	6,300,000,000.9		
ХАА-НЫ МЭРГЭХ ХУРАМ:	Нэгдүгээр тендер бааларуулалтын арга		
ЦАОЙН ТЕНДЕР ЭСЭГ:	Төийн		
ҮР ДҮН НЭЙТЭГЭСН ОННО:	2023-05-24 04:55		

**ТӨРИЙ ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ЦАХИМ СИСТЕМ**

Ноогдох

Бүртгүүлэх

ТӨЛӨВӨЛӨЛТ

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ

ГЭРЭЭ

ХУҮЛЬ ЭРХСҮЙ

ЦАХИМ ДЭЛГҮҮР

СУРГАЛТ

АШИГТ МАЛТМАЛ

> ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ҮР ДҮН

ХАЙТ Q

Он:

2025

▼

Сур:

Сонгох -

▼

Тусгай ерөнхийлөн захирагч:
НИЙСГЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

▼

Захиалагч:

Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны газар

▼

Тендер шалгаруулалтын код:

Тендер шалгаруулалтын нэр:

Жаргалант

▼

Тендер шалгаруулалтын төрөл:

Сонгох -

▼

Санхүүжилтийн эх үүсвэр:

Сонгох -

▼

Төлөө:

Сонгох -

▼

ХАРИС

СЭНЭГЭХ

УРШИГЛЫН ДУГААР	ТӨР МН КОД	ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭР	ЗАХИЛАГЧИЙН НЭР	ТОСОВТ ӨРТӨГ	НОСЖИ ӨГӨХӨӨ	ТӨЛӨӨ
ХХААГ/20230101627/01/01	ХХААГ/20230101627	Жаргалант тосгоны зурган нэгдлийн төвийн барилга угсралтын ажил Олон-бүлэгт нэг Сонгинохайрхан дүүргийн	Сонгинохайрхан дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба	6,500,000,000₮	2025-05-23 09:15	Хичээлийг болигдох

1 эсвэл харагдаж байгаа (Нийт: 1)

1

20

Арга хэмжээ 2: Эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/





Арга хэмжээ 3: Аддиктологийн төвийн барилга /Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо/

